

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
延べ床面積の縮減	公共施設マネジメント課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第1期については、人口が微増傾向であり、学校の増築などにより床面積が5千㎡程度（2015(H27)年度末の床面積に対する割合は1.6%程度）増える予定です。一方、第1期に目標耐用年数を迎える施設数は少ないため、第1期の目標値は±0%とし、増加分の5千㎡程度と同規模の床面積を縮減する目標としました。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実施内容
平成29年4月～平成30年3月	上宿小学童クラブ新築 199㎡ 0.06%増 (H30.3完成) 全体 199㎡ 0.06%増
平成30年4月～平成31年3月	個別施設の更新等に関して、延べ床面積を可能な限り縮減するように依頼したが、児童の増加による学校校舎や学童クラブの新築、老朽化によるリサイクルセンターの改築等が必要となり、3,775㎡増加した。 (延べ床面積内訳) 5小学童クラブ新築 274㎡ 0.09%増 (H31.3完成) 花小金井小学童クラブ新築 130㎡ 0.04%増 (H31.3完成) 5小校舎増築 1,037㎡ 0.33%増 (H31.3完成) 花小金井小校舎増築 1,063㎡ 0.34%増 (H31.3完成) リサイクルセンター更新 2,203㎡ 0.7%増 (H31.3完成) 清掃事務所廃止 932㎡ 0.3%減 (H30.11解体) 全体 3,775㎡ 1.2%増
平成31年4月～令和2年3月	個別施設に関して、延べ床面積を縮減できるような更新等は無かった。

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
1 劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第2期、第3期には目標耐用年数を迎える施設が多くあるため、更新等の時期や財政負担の平準化が必要です。そのためには、実際の耐用年数到来時期を明確化し、更新等の前倒しや後ろ倒しを図る必要があります。施設の老朽化の実態を把握するための劣化診断を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
実施			→		

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成					
②劣化診断基礎調査の実施					6,000

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
平成31年4月～令和元年6月	①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成を行った。	
令和元年7月～令和元年9月	②四小、十二小、十四小、十五小、三中の5施設について劣化診断基礎調査を実施した。	5,508

評価	一部未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	目標耐用年数を迎える施設から劣化診断を実施しているが、限られた予算の中で実施していること、目標耐用年数を迎える施設が数多く残っていることから、令和2年度以降も継続的に実施する。
----	-------	-------------------	--

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
2 適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保全を行っていますが、必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。
財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
実施				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①施設保全に関する職員説明会の実施					
②現地調査の実施					
③緊急性判断一覧表の作成					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
平成31年4月	①施設保全に関する説明会を実施し、施設管理者の意識向上を図った。	
令和元年5月～令和元年8月	②施設所管課による施設点検マニュアルに基づく点検を実施すると共に、施設整備課による現地調査を実施した。	
令和元年9月	③点検結果を基に緊急性判断一覧表を作成し、予算編成のための基礎資料とし担当課へ提供した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
3 公共施設マネジメント推進委員会の設置・開催	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメントを推進するにあたり、外部有識者、公募市民による公共施設マネジメント推進委員会を設置し、個別施設の更新等における各段階や本計画の進捗管理について、随時、助言を受けま

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
設置・開催				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①公共施設マネジメント推進委員会の開催	■	■	■	■	340

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和元年6月, 8月, 10月, 12月	①公共施設マネジメント推進委員会を4回開催した。委員会の助言を受け、各基本計画や、更新等の適否の判断(小平第四中学校、喜平保育園、小平駅南口有料自転車駐車場)等に反映させた。	268

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
4 全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となります。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化することで、モチベーションの向上を図ります。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
実施				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①職員説明会の実施					
②外部講師による研修の実施					30

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
平成31年4月	①新人研修において公共施設マネジメントについて講義を行った。また、全庁職員に対してH29.3に策定した公共施設マネジメント推進計画の説明を行った。	
令和2年3月	②外部講師による研修会の開催を予定していたが、コロナウイルスの感染拡大の状況から、研修会の開催を見合わせた。	

評価	一部未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	今後の状況を見ながら開催の可否を判断する。
----	-------	-------------------	-----------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
5 台帳の整理・一元化の検討	公共施設マネジメント課・ 施設整備課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設に関する台帳は、公有財産台帳がありますが、修繕履歴や利用率等は別途把握している状況です。統一的な基準による地方公会計に伴う固定資産台帳との関係も整理しながら、建物情報を一元化し、公共施設マネジメント推進のための基礎情報とします。
なお、必要に応じて保全と合わせたシステムについても研究を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
検討・順次実施				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	行財政再構築プランNo18 地方公会計制度の推進

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①平成30年度異動分の各課保有資産の調査を行う。					
②各課保有資産の調査内容を整理、データ化し、入力する。					
③公共施設マネジメント推進のための基礎情報とするため、公共施設に関する台帳と固定資産台帳との建物情報の一元化を研究する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和元年6月～ 令和元年8月	①平成30年度中の資産の増減について、関連課にヒアリング調査を行った。	
令和元年8月～ 令和2年1月	②調査内容を精査し、地方公会計標準ソフトウェアに入力した。	
平成31年4月～ 令和2年3月	③公共施設に関する台帳と固定資産台帳との建物情報の一元化の研究を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
6 受益者負担の適正化	財政課・公共施設マネジメント課・各所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設の受益者負担の原則を明確にすることにより、維持管理費の適正な負担を目指すことを目的に、施設の維持管理費などのコストを公表して、利用者の負担を定期的に見直す仕組みを検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
検討		市民説明会等実施	実施	

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	行財政再構築プランNo25 受益者負担の適正化(使用料・手数料の見直し)

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①施設の維持管理コストの現状を説明し、負担のあり方について市民から意見を聞く場を設ける。					
②庁内検討会議を複数回開催し、市民から意見を聞く場を設ける準備を行う。また、市民意見を踏まえ、減免基準の見直しや、減額団体判定基準等について検討する。					
③公共施設マネジメントの観点から、適正な利用料金設定について検討する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和元年10月,11月	①「集会施設等の利用者負担の見直し」のための市民意見交換会を全6回開催するとともに、広く意見募集を行った。取りまとめた市民意見は「市民意見まとめ」として市ホームページで公表した。	
令和元年5月～ 令和2年3月	②庁内検討会議を2回実施したほか、作業部会を13回開催し、減免基準の見直し等について検討した。	
令和元年5月～ 令和2年3月	③適正な利用料金設定について、原価計算方法について検討を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
7 学校給食センター	学務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>2014(H26)年度に更新に向けたPFI方式の導入可能性調査を行いました。 これまで、給食の提供を止めずに更新することを優先して、建替え用地の検討などを行ってきました。</p> <p>学校給食センターの更新においては、用地の確保が最重要課題であることから、現在地も含め、できるだけ早く建替え用地及び事業手法等を確定させ、2017(H29)年度末を目途に基本的な方向性を決定し、施設の更新を行います。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
用地確定				

検討体制(部会)	学校給食センター部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①入札公告、現場説明会及び配膳室見学会の実施。入札説明書等への質問回答の公表。個別対話の実施及び結果公表。特別管理廃棄物等調査の実施。					146
②参加表明・資格審査書類及び提案書の受付。技術提案型総合評価審査委員会での審査。落札者の決定・公表					84
③基本協定の締結。事業契約の締結。					7,398

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和元年6月～ 令和元年9月	①入札公告、現場説明会及び配膳室見学会を実施した。入札説明書等への質問回答の公表を行った。個別対話の実施及び結果公表を行った。参加辞退により入札が不調となった。(特別管理廃棄物等調査はPFI事業に含んだため未実施。)	
令和元年10月～ 令和2年1月	②不調に関する事業者ヒアリングを実施した。事業費の積算を行った。市場調査及び個別対話を実施した。	
令和2年2月～ 令和2年3月	③費用削減効果の算定を行った。特定事業の選定結果の公表を行った。再入札公告に向けた契約書・入札説明書等の見直しを行った。	5,984

評価	一部未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	不調の原因を調査した上で、令和2年度に再入札公告を行い事業契約を締結する。
----	-------	-------------------	---------------------------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
8 花小金井武道館	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2016(H28)年2月に「小平市立花小金井南中学校地域開放型体育館建設及び小平市立花小金井武道館機能移転の基本方針」を策定しました。
2017(H29)年中の耐震補強工事が終了後、運営を再開し、花小金井南中学校の地域開放型体育館の開館と同時に機能の一部を移転する予定です。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
耐震補強		運 営		移転後閉鎖・取り壊し

検討体制(部会)	
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①武道館の維持管理を行いながら、地域開放型体育館へ機能の一部移転に向けた必要な準備をする。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
平成31年4月, 令和元年6月, 8月, 9月, 11月, 12月, 令和2年1月	①武道館弓道場利用団体の弓道連盟及びアーチェリー連盟と活動の場の協議を定期的実施した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
9 小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

自転車駐車場は地域対応施設ですが、小学校を中心とした複合化を図るのではなく、駅を中心とした整備を進めていきます。小平駅南口有料自転車駐車場については、小平駅北口地区市街地再開発事業による駅前広場整備に合わせた自転車駐車場の整備計画の方向性なども踏まえて、2019(H31)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	交通対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①小平駅南口有料自転車駐車場耐震診断業務委託					3,000
②診断結果を踏まえて部会を3回程度開催し、課題の整理、方向性の検討を行う。更新等を行う場合は基本計画策定方針を作成する。					0

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
平成31年4月～令和元年10月	①旧耐震基準で設計された建築物であり、令和2年に目標耐用年数が到来することから、安全性や修繕の必要性を確認するために耐震診断を行った。	1,760
令和元年9月～令和2年3月	②交通対策部会で「更新等の適否の判断」等について検討を進めた結果、「更新等を行う」ものとし、令和2年度に更新等を行う際の制約条件や課題等を整理するための基礎調査を行うこととした。	0

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
10 中央公民館	公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2017(H29)年度に耐震補強工事を予定しています。
健康福祉事務センターなどの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
更新等の適否の判断	基本計画の策定			
基本計画策定方針作成				

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に基づき、平成31年10月の基本計画策定に向けて取組を進めます。					8,000 の一部

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和元年6月～ 令和元年11月	①基本計画策定にあたって、オープンハウス2回(中央・小川各1回)、利用者・利用団体説明会6回、パブリックコメント等を行った。	7,991 の一部
令和元年12月	基本計画を策定し公表した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
1 1 喜平保育園	保育課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
鈴木保育園の民間移行や小川西保育園改築の事例を検証し、保育園のあり方を踏まえた上で、2019(H31)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
	更新等の適否の判断 基本計画策定方針の作成(更新する場合)	→		

検討体制(部会)	保育園部会
関連計画(第3次行財政再構築プラン)	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①「公立保育園の運営のあり方に関する方針」の見直し検討					
②部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和元年9月	①「公立保育園の運営のあり方に関する方針(改定版)」を策定した。	0
令和元年9月,11月	②保育園部会を2回開催し、喜平保育園に関する更新等を判断した。当面現行の運営を継続し、必要な修繕を行いながら機能を維持し「更新等を行わない」ものとした。	0

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
1 2 健康福祉事務センター	生活支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

市役所（市庁舎）との窓口のあり方等を含め、中央公民館などの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
更新等の適否の判断	基本計画策定			
基本計画策定方針作成				

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に基づき、平成31年10月の基本計画策定に向けて取組を進めます。					8,000 の一部

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和元年6月～ 令和元年11月	①基本計画策定にあたって、オープンハウス2回（中央・小川各1回）、利用者・利用団体説明会6回、パブリックコメント等を行った。	7,991 の一部
令和元年12月	基本計画を策定し公表した。	

評価	実施（進行中）	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
13 十三小学童クラブ第一	子育て支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

小平第十三小学校（目標耐用年数到来年2027（H39）年度）の更新等の検討と合わせて、2020（H32）年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
		更新等の適否の判断		
		基本計画策定方針の作成(更新する場合)		

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新等に関わる情報共有や関連部会を通し、課題の整理、方向性の検討を行う。					

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
平成31年4月～ 令和2年3月（随時）	①所管課において現地視察及び更新の検討を行った。	

評価	実施（進行中）	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
14 小平第十一小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度に検討を始め、2019(H31)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て2020(H32)までに基本計画を作成する。					0

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和元年4月～ 令和2年3月	①庁内で基本計画策定に向けた進め方を検討した。 通学区域内の関係組織と意見交換に向けた関係づくりを行った。 出前授業を行い児童の機運を醸成するとともに、教職員に対して建て替えに向けたアンケートを実施した。	0

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度


令和2年3月現在

項 目	担 当 課
15 小平第二中学校 体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

校舎等の配置等を含めて、2019(H31)年度に検討を始め、2020(H32)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
		更新等の適否の判断		
		基本計画策定方針の作成(更新する場合) 		

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和元年7月, 10月, 12月, 令和2年3月	①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討をした。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
16 小平第四中学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度に検討を始め、2019(H31)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、劣化診断の結果等を踏まえ、更新等の適否の判断の検討を行う。					
②公共施設マネジメント推進委員会の助言を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和元年7月,10月, 12月	①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討をした。	
令和元年6月～ 令和2年2月	②公共施設マネジメント推進委員会の助言を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、当面現行の運営を継続し必要な修繕を行いながら機能を維持し、「更新等を行わない」ものとした。	
令和2年2月	2月13日の市議会幹事長会議において報告した。	

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項目	担当課
17 小平第十二小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
		更新等の適否の判断		
		基本計画策定方針の作成(更新する場合) 		

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①劣化診断基礎調査を実施する。					4,500 の一部
②学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和元年6月～ 令和元年9月	①劣化診断基礎調査を実施した。	5,508 の一部
令和元年7月, 10月, 12月, 令和2年3月	②学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討をした。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
18 小平第十三小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
		更新等の適否の判断	→	
		基本計画策定方針の作成(更新する場合)		

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和元年7月, 10月, 12月, 令和2年3月	①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討をした。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和元年度

令和2年3月現在

項 目	担 当 課
19 小平第一中学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
		更新等の適否の判断	→	
		基本計画策定方針の作成(更新する場合)		

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和元年7月, 10月, 12月, 令和2年3月	①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討をした。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------