

都市計画公園整備に向けた進捗状況について

1 都市計画公園の位置づけ

(1) 都市計画公園・緑地の整備方針（令和 2 年度から令和 1 1 年度）

① 内容

「都市計画公園・緑地の整備方針」は、東京都と区市町が示すみどりの保全・創出に係る施策と一体となって、目指す都市像を効果的かつ効率的に実現していくために、都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期発現に向けた取組の方針を明らかにするものです。

都と区市町は、都市計画公園・緑地の事業進捗とともに、重点的に整備すべき公園・緑地を整備促進し、水と緑溢れる東京の実現と災害に強い都市を構築するために改定しました。

② 市の都市計画公園の位置づけ

都市計画公園・緑地内の未供用区域について、今後 10 年間に優先的に整備する優先整備区域を設定し、事業化計画として定めています。

小平市では、鎌倉公園（約 1.7 h a）及び鷹の台公園（約 1.3 h a）を優先整備区域として位置づけています。（資料 3-② 図 1 参照）

（参考）

事業主体	公園・緑地数	優先整備区域設定面積
東京都	44 箇所	282 h a
特別区	60 箇所	49 h a
市・町	60 箇所	198 h a
全体	164 箇所	530 h a

(2) 小平市第三次みどりの基本計画（令和 3 年度から令和 1 2 年度）

① 内容

「みどりの基本計画」は、都市緑地法第 4 条に基づき市町村が定める計画で、市のみどりの保全・整備や活用のあり方等に関し、概ね 10 年後を見通しつつ、目指すべきみどりの将来像とそれを実現するための各種取組の方針などを定めます。

② 都市計画公園の位置づけ

みどりの将来構造（資料 3-② 図 2 参照）では、各都市計画公園を「みどりの拠点」として位置づけています。

また、みどりのまちづくりの基本方針の一つである「市民の共有の財産として質の高いみどりを守り育てよう」の項目の重点取組として、都市計画公園の整備促進を位置づけています。

2 都市計画公園整備の進捗状況

(1) 鎌倉公園（小平都市計画公園3・3・1号）

① 今年度の主な取組

○整備についてのオープンハウス

日 程 令和2年8月16日（日）、8月17日（月）

場 所 小川町二丁目地域センター 集会室

来場者数 51人（二日間合計）

○事業概要説明会

日 程 令和2年10月17日（土）、10月19日（月）

場 所 福祉会館 小ホール

参加人数 52人（二日間合計）

○整備基本計画の策定

パブリックコメント 令和3年1月12日（火）～2月11日（木）

計画公表 令和3年4月

② 整備コンセプト

市の特徴的な農地の保全と農を身近に感じる都市公園

③ 基本計画図

資料3-② 図3参照

④ 今後の主な予定

令和3年度 事業認可取得予定（資料3-2② 図4参照）

令和4～7年度 用地交渉・用地取得、設計

令和7～8年度頃 工事・工事実施箇所の開園

令和12年度以降

} 第1期
第2期

(2) 鷹の台公園（小平都市計画公園3・3・4号）

① 今年度の主な取組

○アンケート調査

・調査目的

公園整備に対する要望や意見などの意向を把握、分析し、整備を進める上での参考とする。

・実施期間

令和2年12月7日（月）から令和3年1月5日（火）まで

・対象範囲（配布した地域）

鷹の台公園周辺地域（たかの台全域及び上水新町2・3丁目、小川町1丁目、津田町1丁目、上水本町1丁目の一部地域）

・主な内容

回答者の属性、公園の利用頻度・滞在時間・利用目的、魅力的な公園名、鷹の台公園の認知度・期待すること、自由意見など

・調査結果（現在集計中）

配布数 1, 747部

回答数 556件（31.8%）

② 今後の主な予定

令和3～4年度 実態調査（意見収集）、コンセプト・モデルプラン作成、民間事業者等の導入可能性調査等

令和5～6年度 事業認可取得、土地開発公社からの土地の買戻し