

都市計画公園整備の進捗状況について

1 鎌倉公園整備事業

(1) 事業内容

本事業は、新小平駅周辺地域のまちづくりの一環として、都市の貴重な緑地を保全し、市の特徴的な農地を活用し、地域の魅力向上やにぎわいを創出するため、鎌倉公園整備基本計画に基づき整備を行います。

(2) 概要

- ① 位 置 小平市小川町二丁目地内
- ② 告示年月日 昭和38年9月2日
- ③ 計画決定面積 約29,000㎡
- ④ 種 別 近隣公園

(3) 事業認可

- ① 認 可 日 令和3年8月20日
- ② 認可面積 約20,000㎡

(4) これまでの主な取組

- 平成28年度 基礎調査
- 平成29年度 アンケート調査
- 令和元年度 鎌倉公園ワークショップ
- 令和2年度 事業概要説明会・オープンハウスの開催、パブリックコメント、鎌倉公園整備基本計画策定
- 令和3年度 遊具に関するワークショップ及び意見収集、事業認可取得、用地説明会

(5) 今後の主な予定

- 令和4～6年度 設計、用地取得業務
- 令和7～8年度 整備工事
- 令和9年度 開園予定

2 鷹の台公園整備事業

(1) 事業内容

本事業は、昭和38年に都市計画公園として都市計画決定している用地（旧学校グラウンド跡地）を取得し、公園として整備する事業です。今後、地域の意見聴取や公民連携に向けた調査等を行い、整備に向けた検討を進めます。当該地は、令和元年度に小平市土地開発公社が購入しています。

(2) 概要

- ① 位 置 小平市たかの台33
- ② 告示年月日 昭和38年9月2日
- ③ 計画決定面積 約19,000㎡
- ④ 種 別 近隣公園
- ⑤ 整備区域 約13,000㎡（旧グラウンド跡地部分）

(3) これまでの主な取組

- 令和2年度 アンケート調査
- 令和3年度 鷹の台公園のあり方調査・検討（市民ヒアリング、都市公園セミナー等）

(4) 今後の主な予定

令和4年度 鷹の台公園のあり方調査・検討（公園マルシェ、事業者サウンディング、ワークショップ等）

3 武蔵公園整備事業

(1) 事業内容

公園整備予定地は、昭和38年に都市計画公園として決定した武蔵公園の区域の一部です。花小金井武道館の解体にあたり、跡地を活用して公園として整備します。

(2) 概要

- ① 位 置 小平市花小金井八丁目
- ② 整備面積 約1,900㎡（花小金井武道館跡地）

(3) これまでの主な取組

令和2年度 武蔵公園の活用に向けた意見募集、設計業務
令和3年度 地域へ整備イメージ案のお知らせ配付、オープンハウス開催

(4) 今後の主な予定

令和4年度 公園整備説明会
整備工事、供用開始

4 上水南町二丁目普通財産公園整備事業

(1) 事業内容

本公園の整備予定地は、土地などの財産が市に寄附されたもので、所有者の遺言により、土地を公園として活用することの希望や、その公園に寄附者の父で著名な武術家である佐川幸義氏の顕彰碑を建ててほしいとの願いがあったことから、その思いを酌み、近隣や道場関係者の方と連携して公園整備に向けた検討を進めています。

(2) 概要

- ① 位 置 小平市上水南町二丁目
- ② 整備面積 約1,000㎡

(3) 最近の主な取組

令和3年度 市民団体主催のワークショップ、ふるさと納税制度による寄附の募集

(4) 今後の主な予定

令和4年度 設計業務
令和5年度 整備工事
令和6年度 供用開始

(5) その他

公園を整備するためには、解体工事、測量、設計、公園整備工事費など、多くの財源が必要となるため、遺言により寄附された使途の指定のない現金、土地の一部の売却益などを活用しますが、売却する土地を減らして公園を広くするために、ふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングにより、寄附金を募集しています。